



Tür zu !



Hier wird gerade die „Haustür“ eingebaut

Die Fenster im gesamten Sozialtrakt sitzen

Bis Ende nächster Woche könnten die Leitungen für Wasser- und Stromanschluss sowie für die Heizungsanlage im Umkleidebereich und den Toilettenanlagen komplett fertig verlegt sein, dann kommt der Estrich



Vorwand-Montage für
Dusche/Waschbecken/Toilette



Der Estrich im Regieraum
trocknet schon



Auch der „Hintereingang“ ist
bereits verschlossen

Während der Zeit, die der Estrich im Sozialtrakt zum Trocknen braucht, geht es in der großen Halle weiter mit den Einbauten für die Heizung und die Dämmung der Wände, wo sie noch fehlt.

Die Fenster für das Lichtband im oberen Drittel der großen Halle mussten etwas nachgearbeitet werden. Sie werden voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember geliefert und eingebaut, dann ist das ganze Gebäude rundum geschlossen.